

УТВЕРЖДАЮ
Директор по капитальному
строительству ОАО "Славнефть-ЯНОС"
" " 2017 г. А.С. Кесарев

Ид.	Уро	Название задачи	стру	% завершения	Длительность	Начало	Окончание
1	1	1	1	31%	1797 дней	30.07.14	30.06.19
2	2	2	1.1	74%	1341 дней	30.07.14	31.03.18
3	3	3	1.1.1	100%	428,63 дней	30.07.14	01.10.15
4	4	4	1.1.1.1	100%	95,75 дней	30.07.14	02.11.14
5	4	4	1.1.1.2	100%	234 дней	03.11.14	01.10.15
6	3	3	1.1.2	69%	866 дней	17.11.15	31.03.18
7	4	4	1.1.2.1	100%	30 дней	17.11.15	14.12.15
8	4	4	1.1.2.2	100%	20 дней	15.12.15	02.01.16
9	4	4	1.1.2.3	100%	20 дней	03.01.16	20.01.16
10	4	4	1.1.2.4	100%	104,63 дней	21.01.16	04.05.16
11	4	4	1.1.2.5	100%	15 дней	05.05.16	19.05.16
12	4	4	1.1.2.6	65%	681 дней	20.05.16	31.03.18
13	5	5	1.1.2.6.1	82%	376,88 дней	20.05.16	31.05.17
14	5	5	1.1.2.6.2	100%	529,88 дней	20.05.16	31.10.17
15	5	5	1.1.2.6.3	0%	106,88 дней	01.06.17	15.09.17
16	5	5	1.1.2.6.4	32%	548 дней	30.09.16	31.03.18
17	2	2	1.2	31%	775 дней	01.06.16	15.07.18
18	3	3	1.2.1	58%	678,88 дней	01.06.16	10.04.18
19	4	4	1.2.1.1	22%	678,88 дней	01.06.16	10.04.18
20	5	5	1.2.1.1.1	100%	20 дней	01.06.16	20.06.16
21	5	5	1.2.1.1.2	100%	20 дней	21.06.16	10.07.16
22	5	5	1.2.1.1.3	100%	15 дней	11.07.16	25.07.16
23	5	5	1.2.1.1.4	100%	15 дней	26.07.16	09.08.16
24	5	5	1.2.1.1.5	0%	45 дней	12.10.17	25.11.17
25	5	5	1.2.1.1.6	0%	200 дней	22.09.17	10.04.18
26	4	4	1.2.1.2	78%	579 дней	01.06.16	31.12.17
27	5	5	1.2.1.2.1	100%	20 дней	01.06.16	20.06.16
28	5	5	1.2.1.2.2	100%	20 дней	21.06.16	10.07.16
29	5	5	1.2.1.2.3	100%	66,88 дней	11.07.16	15.09.16
30	5	5	1.2.1.2.4	100%	60,88 дней	16.09.16	15.11.16
31	5	5	1.2.1.2.5	65%	350,88 дней	15.11.16	31.10.17
32	5	5	1.2.1.2.6	100%	47 дней	15.11.17	31.12.17
33	3	3	1.2.2	23%	637 дней	17.10.16	15.07.18
34	4	4	1.2.2.1	36%	438 дней	17.10.16	28.12.17
35	4	4	1.2.2.2	25%	637 дней	17.10.16	15.07.18
36	4	4	1.2.2.3	34%	471,88 дней	17.10.16	31.01.18
37	4	4	1.2.2.4	31%	514,88 дней	17.10.16	15.03.18
38	4	4	1.2.2.5	8%	288,88 дней	17.08.17	01.06.18
39	4	4	1.2.2.6	7%	350 дней	01.03.17	13.02.18
40	4	4	1.2.2.7	0%	268 дней	16.07.17	10.04.18
41	2	2	1.3	0%	629 дней	10.10.17	30.06.19
42	3	3	1.3.1	0%	1,88 дней	10.10.17	11.10.17
43	3	3	1.3.2	0%	0,88 дней	17.10.17	17.10.17
44	3	3	1.3.3	0%	19,88 дней	01.11.17	20.11.17
45	3	3	1.3.4	0%	46,88 дней	30.10.17	15.12.17
46	3	3	1.3.5	0%	10 дней	15.12.17	25.12.17
47	3	3	1.3.6	0%	335 дней	15.12.17	15.11.18
48	3	3	1.3.7	0%	303 дней	01.09.18	30.06.19
49	3	3	1.3.8	0%	47 дней	15.10.18	30.11.18
50	4	4	1.3.8.1	0%	47 дней	15.10.18	30.11.18
51	4	4	1.3.8.2	0%	15 дней	15.11.18	30.11.18
52	2	2	1.4	0%	19 дней	30.11.18	19.12.18
53	3	3	1.4.1	0%	15 дней	30.11.18	15.12.18
54	3	3	1.4.2	0%	4 дней	15.12.18	19.12.18
55	2	2	1.5	0%	60 дней	30.11.18	28.01.19
56	2	2	1.6	0%	1050 дней	15.08.16	30.06.19
57	3	3	1.6.1	0%	472,88 дней	15.08.16	30.11.17
58	3	3	1.6.2	0%	7,88 дней	09.01.18	16.01.18
59	3	3	1.6.3	0%	7,88 дней	23.01.18	30.01.18
60	3	3	1.6.4	0%	38,88 дней	05.02.18	15.03.18
61	3	3	1.6.5	0%	16 дней	16.03.18	31.03.18
62	3	3	1.6.6	0%	230 дней	01.04.18	16.11.18
63	3	3	1.6.7	0%	10,13 дней	17.11.18	27.11.18
64	3	3	1.6.8	0%	303 дней	01.09.18	30.06.19

<

График реализации проекта, строительства и ввода в эксплуатацию установки утилизации сероводорода и производства серной кислоты "Мокрый катализ 2"

Ид.		Уро	Название задачи стру	% завершения	Длительность	Начало	Окончание	2015												2016				2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
65		3	1.6.9 Монтаж резервуара ДМВ на ХВП	0%	365 дней	01.07.18	30.06.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

Заместитель директора по
капитальному строительству

А.Ф. Голдобин

Начальник цеха №9

В.Е. Знаемов