

ПДО №474-КС-2021

Поступивший запрос контрагента

Добрый день!

По результатам переговоров просим уточнения по следующим вопросам:

1. Спецификация серверного шкафа для сервера ВМ СУУТП;
2. ТУ ОГЭ для выбора и установки ИБП и ШРП;
3. ТУ на подключение к СКК;
4. Необходимость поставки в каждую ЦО операторской консоли/стола для размещения клиентского ПК СУУТП (для работы с ВМ СУУТП);
5. Наличие ВОЛС и точек подключения для организации сети СУУТП между ЦО и локальными операторными;
6. Возможность использования одного МЭ для подключения всех ВМ СУУТП ЦО к СКК;
7. Необходимость поставки обновленных моделей МЭ для связи с СКК уже внедренных СУУТП;
8. Необходимость выполнения работ по переводу на виртуализацию уже внедренных СУУТП для ЦО, в которых внедрение новых СУУТП не запланировано (ЦО ЭЛОУ-АТ с установками АВТ-4, АВТ-3, ЭЛОУ-АТ; ЦО Изомалк-2 с установками МТБЭ и 25/7);
9. Можно ли сформировать ЗИП по аналогии с ЗИП реализуемых сейчас проектов?

Спасибо!

Ответ инициатора закупки

1. - Глубокий корпус NetShelter SX 42U, 600 x 1070 мм, с боковыми панелями, черный, - Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19) партномер AP8853;
2. ИБП должно располагаться в сетевом шкафу, формат – стоечный. Производитель APC. Мощность ИБП Исполнитель рассчитывает самостоятельно, с учетом номинала потребителей, при этом ИБП не должен быть более 3000 ВА (в случае если номинал потребителей более 3000 ВА – увеличиваем количество ИБП). Каждый ИБП должен комплектоваться картой удаленного управления (по сети). Точки подключения и ТУ на размещение ШРП определяются на этапе проектирования по запросу проектной организации;
3. Приложение № 1;
4. Необходимость поставки подтверждена;
5. Да, все необходимые коммуникации (ВОЛС и точки подключения) для организации сети СУУТП между ЦО и локальными операторными имеются;
6. Для подключения всех ВМ СУУТП ЦО к СКК достаточно одного МЭ;
7. Необходимо предусмотреть замену на новые модели;
8. Да, такая работа по переводу на виртуализацию уже внедренных СУУТП для ЦО, в которых внедрение новых СУУТП не запланировано, должна быть включена в план;
9. Да, можно.