

ПДО №588-КС-2020

ЗП0101534

Поступивший запрос контрагента

Добрый день! В соответствии с комплексным заданием на выполнение работ по модернизации систем электроснабжения в здании пожарного депо ПСЧ-14 №П4-4к п.12 прошу предоставить схему электросетей ПСЧ-14. Просим указать точку куда нужно вывести сигнал «Пожар» по ПСЧ-14.

Ответ инициатора

Разъясняем необходимый объем работ, выполняемый по ТЗ № ПЧ-4к:

1. Замена кабельных линий ввода №2 от ТП-321 до ВРУ-0,4кВ в помещении электрощитовой ПСЧ-14.
2. Замена кабельных линий 0,4кВ от ВРУ до распределительных щитов с ремонтом кабельных конструкций (в ПСЧ-14).
3. Замена кабельных линий 0,4кВ от распределительных щитов до щитов освещения с ремонтом кабельных конструкций (в ПСЧ-14).
4. Замена распределительных щитов и щитов освещения ПСЧ-14.
5. Строительные работы по помещению электрощитовой ПСЧ-14: оштукатуривание стен с последующей покраской до уровня потолка, покраска потолка.
6. Заделка отверстий и выбоин в стенах, штукатурка, окраска в местах замены щитов в зданиях ПСЧ-14. Восстановление стенового покрытия при необходимости.
7. Замена розеточной сети в помещении электрощитовой ПСЧ-14.
8. Замена сети освещения в электрощитовой и гаражах основной и южной пристроек. В качестве источников рабочего освещения применить светодиодные светильники, в качестве аварийного – светодиодные светильники с встроенными аккумуляторными батареями. Способ монтажа, трассы прохождения кабельных линий определить проектом.
9. Проектом предусмотреть оснащение пожарной сигнализацией помещения РУ-0,4кВ ПЧ-14 после выполнения строительных работ. Все проектные решения выполнить с учетом Технических условий, выданных цехом №20.