

ПДО №620-КР-2021

Поступивший запрос контрагента

Добрый день, в проекте 0720-(17-605) лист 2, указана труба диаметром 820x8 -41,5 метр для установки стального футляра проходом под эстакады закрытым способом, данная труба отсутствует в спецификации оборудования, изделий и материалов.

Просим включить данный материал в спецификацию.

Ответ инициатора закупки

Сообщаем, что в проекте №720-(17-605)-НВК, на листе 2 допущена опечатка, указан диаметр футляра 820x8, вместо 630x8. Сообщаем, что для футляров во всем проекте применяются стальные электросварные трубы диаметром 630x8 мм, количество труб данной позиции в спецификации материалов указано правильно.